

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	126,769
24	9,481,387	4,172,983	
25	7,329,791	4,069,330	
26	5,391,477	6,194,724	
27	4,637,629	4,140,230	
28	874,788	0	
合計		27,863,291	18,704,036

<参考>	新地町東日本大震災 復興交付金基金残高	新地町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	新地町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	12,165,677	14,110	15,711,724

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	226,742	
25	2,725,019	651,501	
26	2,308,310	4,059,269	
27	6,734,207	1,984,097	
28	1,612	0	
合計		12,497,673	6,921,609

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	A	-	4	-	1	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	~	24	23				調査期間:H24.7~H24.8
																	24	1,260		875	385
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	1,260	0	875	385																	
2	A	-	4	-	2	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田西地区	町	町	直接	完了	2,160	24	~	24	23				調査期間:H25.1~H25.3
																	24	1,620		1,543	77
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	1,620	0	1,543	77																	
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	完了	5,459	24	~	24	23				平成25年度執行予定
																	24	4,094		0	-
																	25			508	3,586
																	26				
																	27				
																	28				
累計	4,094	0	508	3,586																	
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	~	24	23				調査期間:H24.11~H24.12
																	24	1,563		1,042	521
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
累計	1,563	0	1,042	521																	
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	継続	11,400	24	~	32	23				平成25年度執行予定
																	24	4,275		0	-
																	25	4,275		0	-
																	26			654	
																	27				
																	28				
累計	8,550	0	654	0																	
55	A	-	4	-	6	-	埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	県	県	直接	継続	12,072	25	~	30	23				
																	24				
																	25	9,054		2,440	-
																	26	0		0	-
																	27	0		0	-
																	28				
累計	9,054	0	2,440	0																	



(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	35,000	24	~	25	23					H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。
																	24	35,000		27,090	-	H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。
																	25			2,261	5,649	H25d駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。
																	26					
																	27					
																	28					
累計	35,000	0	29,351	5,649																		
22	C	-	7	-	1	-	釣師浜水産業 共同利用施設 復興整備事業	釣師浜漁 港	町	町	直接	継続	962,290	24	~	29	23					H24.10漁協施設被災判定業務発注。
																	24	548,175		1,338	-	
																	25			0	-	施設取り壊しの協議が難航したため繰越
																	26			71,055		H26.5共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務発注。H26.5 釣師浜漁港上下水道管布設工事発注。H26.8漁具倉庫解体工事発 注。H27.3漁具倉庫建設工事管理業務委託発注。H27.3漁具倉庫建 築工事発注。
																	27			131		漁具倉庫建築工事と管理業務委託を継続。
																	28					
累計	548,175	0	72,524	0																		
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(農 地整備事業) 「農業経営高 度化支援事 業」	作田前地区	県	県	直接	継続	24,060	24	~	29	23					工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し、H25 分と合わせて執行する。
																	24	825				
																	25	3,282		3,114	-	経営体育成促進事業を実施。
																	26	3,660		3,660	-	経営体育成促進事業を実施。
																	27	1,087		1,087	-	経営体育成促進事業を実施。
																	28	1,612				
累計	10,466	0	7,861	0																		
47	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(漁 港環境整備事 業)	釣師浜漁 港	県	県	直接	継続	201,000	25	~	27	23					
																	24					
																	25	15,000		4,187	-	25年7月測量設計発注
																	26			1,979		26年10月積算委託発注
																	27	135,750		135,750		27年10月 工事発注
																	28					
累計	150,750	0	141,916	0																		
48	C	-	5	-	1	-	新地町漁業集 落防災機能強 化調査事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	9,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	6,750		6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。
																	26					
																	27					
																	28					
累計	6,750	0	6,615	135																		
54	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業		町			継続	8,920	24	~	32	23					
																	24	1,440		0	-	
																	25			0		
																	26			1,440		
																	27	5,696				
																	28					
累計	7,136	0	1,440	0																		

(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28																		
56	◆	C	-	4	-	1	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入調査事業)	新地町	町	町	直接	廃止	2,000	25	~	25	23					
																			24					
																			25	1,600		0	1,600	
																			26					
																			27					
																			28					
累計	1,600	0	0	1,600																				
63		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興基盤総合整備事業)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	継続	496,000	25	~	27	23					
																			24					
																			25	13,125		0	-	法定手続き遅延のため26年度に繰越
																			26	92,625		16,200		H26.5駒ヶ嶺地区用排水路実施設計業務発注。H26.7法手続資料作成業務発注。
																			27	266,250		55,307		H28.2用水路整備工事発注。
																			28					
累計	372,000	0	71,507	0																				
64		C	-	4	-	1	-		被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	194,480	25	~	26	23					
																			24					
																			25	92,610		14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始
																			26	53,250		33,534	-	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始
																			27				98,073	
																			28					
累計	145,860	0	47,787	98,073																				
65		C	-	5	-	2	-		新地町漁業集落防災機能強化事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	276,600	27	~	29	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	26,700		11,068		H27.10 漁港防犯灯設置工事発注。
																			28					
累計	26,700	0	11,068	0																				
66		C	-	7	-	2	-		水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通復興タイプ)	大戸浜地区	町	民間 団体	直接	継続	700,000	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	305,937		305,937		H27民間団体への補助額決定後、次年度へ繰り越し
																			28	175,312				
累計	481,249	0	305,937	0																				

(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
									都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	825	0	0	0	
											25	110,892	0	21,554	0	
											26	56,910	0	39,173	0	
											27	136,837	0	136,837	98,073	
											28	1,612	0	0	0	
									419,540	都道府県交付分 計	307,076	0	197,564	98,073		
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
											24	584,615	0	28,428	0	
											25	21,475	0	8,876	7,384	
											26	92,625	0	88,695	0	
											27	604,583	0	372,443	0	
											28	175,312	0	0	0	
									2,489,810	市町村交付分 計	1,478,610	0	498,442	7,384		
2,909,350	合計	1,785,686	0	696,006	105,457											

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	継続	2,879,700	24	~	30	23				24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																	24	160,000		25,844	-
																	25	136,000		28,326	-
																	26	351,200		435,173	-
																	27	1,496,560		256,357	-
																	28				
累計	2,143,760	0	745,700	0	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。 26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。 28年3月、橋梁上部工事实施。																
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	赤柴中島 線	県	県	直接	廃止	50,000	24	~	26	23				新地停車場釣師線延伸により新地停釣師線へ合併(廃止検討)
																	24	40,000		0	-
																	25				
																	26				40,000
																	27				
																	28				
累計	40,000	0	0	40,000																	
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	継続	486,500	24	~	29	23				25年2月路線測量、道路詳細設計発注。
																	24	80,000		4,609	-
																	25	130,400		20,987	-
																	26	56,800		19,412	-
																	27	66,000		231,041	-
																	28				
累計	333,200	0	276,049	0	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完 27年3月橋梁詳細設計完 28年3月、橋梁上部工事实施。																
7	D	-	1	-	4	-	大戸浜富倉線 道路整備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	継続	1,334,900	24	~	28	23				H24.6 測量調査設計業務発注。H24.10 橋梁予備設計業務発注。
																	24	41,850		24,982	-
																	25	43,400		92,077	-
																	26	704,397		491,822	-
																	27	244,900		383,194	-
																	28				
累計	1,034,547	0	992,075	0	H25.7橋梁詳細設計発注。H25.8改良工事(その1)発注。H26.2改良 工事(その2)発注。H25d用地買収。 H26.5改良工事(その3)、H26.6改良工事(その4)、H26.8改良工事(そ の5)発注。 道路改良工事(その6)(その7)(その8)発注。																
8	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛 宕第二地区災 害公営住宅整 備事業	(仮称)愛 宕第二地 区	町	町	直接	完了	952,100	23	~	25	23	55,930		55,930	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設計等
																	24	777,157		21,914	-
																	25			754,269	974
																	26				
																	27				
																	28				
累計	833,087	0	832,113	974	H25造成建築工事完了。																
9	D	-	4	-	2	-	新地町原地区 災害公営住宅 整備事業	原地区	町	町	直接	完了	143,500	24	~	25	23				H24.7農地転用業務発注、不動産鑑定業務発注。H25.2基本・実施設
																	24	125,562		7,904	-
																	25			95,731	21,927
																	26				
																	27				
																	28				
累計	125,562	0	103,635	21,927	H25造成建築工事完了。																

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								累計									
10	D	-	4	-	3	-	新地町作田地区災害公営住宅整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	394,000	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。		
																	24	107,643	25,752	-			
																	25	237,106	35,932	-	H25d造成工事及び上水道工事発注。		
																	26		219,209	63,856	H26.9造成工事発注。		
																	27						
																	28						
累計	344,749	0	280,893	63,856																			
11	D	-	4	-	4	-	新地町雀塚地区災害公営住宅整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	635,000	24	~	26	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。		
																	24	130,046	46,284	-			
																	25	425,578	42,668	-	H25d造成工事及び上水道工事発注。		
																	26		408,987	57,685	H26.6造成工事発注。		
																	27						
																	28						
累計	555,624	0	497,939	57,685																			
12	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	4,000	3,931	69	H24.5 事業化調査業務発注。	
																		24					
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	4,000	0	3,931	69																			
13	◆	D	-	4	-	1	2	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅駐車場整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	13,454	23	~	24	23	10,944	0	-	H25d 駐車場整備完了。	
																		24	7,200	0	-		
																		25		4,443	6,321		
																		26		▲ 7,380			
																		27					
																		28					
累計	18,144	▲ 7,380	4,443	6,321																			
14	◆	D	-	4	-	2	1	新地町原地区災害公営住宅駐車場整備事業	原地区	町	町	直接	完了	9,120	24	~	25	23				H25d 駐車場整備完了。	
																		24	7,296	0	-		
																		25		1,688	5,608		
																		26					
																		27					
																		28					
累計	7,296	0	1,688	5,608																			
15	◆	D	-	4	-	3	1	新地町作田地区災害公営住宅駐車場整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	17,336	24	~	26	23					
																		24	7,296	0	-		
																		25		0	-		
																		26		6,572	13,868	0	H26駐車場整備完了。
																		27					
																		28					
累計	7,296	6,572	13,868	0																			



(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
16	◆	D	-	4	-	4	-	1	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	12,260	24	~	26	23				
																			24	9,000		0	-
																			25			0	-
																			26		808	9,807	1
																			27				
																			28				
累計	9,000	808	9,807	1	H26駐車場整備完了。																		
17		D	-	15	-	1	-	新地町津波復興拠点整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,757,000	23	~	29	23	1,500			-	H24.5測量調査等業務発注。H24.12実施計画等策定検討業務発注。
																		24	8,250		9,096	-	
																		25	1,325,250		149,978	-	
																		26	1,482,000		1,604,194	-	
																		27	610,500		1,020,616	-	
																		28	48,750			-	
累計	3,476,250	0	2,783,884	0	H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発注。 H26.6造成工事(その2発注)H26一部用地取得。 H28.3造成工事(その2完了)																		
18		D	-	17	-	1	-	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	完了	165,500	23	~	25	23	21,000		12,073	-	H24.5測量調査等業務発注。H24.10測量調査設計業務発注。
																		24	103,125		73,237	-	
																		25			12,861	25,954	
																		26					
																		27					
																		28					
累計	124,125	0	98,171	25,954	H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務発注。																		
19	◆	D	-	22	-	1	-	都市公園事業(防災緑地)	埴浜地区	県	県	直接	完了	50,000	23	~	25	23	40,000				基本計画に関連する設計調査業務を実施
																		24			29,401	-	
																		25			8,519	-	
																		26				2,080	
																		27					
																		28					
累計	40,000	0	37,920	2,080	設計調査業務実施																		
20		D	-	23	-	1	-	新地町防災集団移転促進事業	作田東・作田西・岡・雀塚・大戸浜	町	町	直接	完了	224,335	23	~	24	23	54,845		54,835	-	H24.5 測量調査等業務委託発注。H24.8 設計調査等業務委託発注。H25.1 測量調査業務委託発注。
																		24	113,406		84,148	29,268	
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
累計	168,251	0	138,983	29,268																			
23		D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亘理線	県	県	直接	継続	7,290,700	24	~	30	23					24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量発注。
																		24	115,200		115,181	-	
																		25	974,400		86,091	-	
																		26	1,198,400		2,327,702	-	
																		27	3,064,560		327,545	-	
																		28					
累計	5,352,560	0	2,856,519	0	26年3月道路・橋梁詳細設計完、用地測量完、 26年9月道路改良工事、橋梁下部工事、函渠工事発注済。 28年3月、用地交渉実施。																		

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
24	D	-	13	-	1	-	新地町海岸近 接等危険住宅 移転事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	新地町	町	町	直接	継続	335,400	24	~	32	23				実績戸数:13戸	
																	24	125,775		3,204	-	
																	25	125,775		31,994	-	H25d:57件。
																	26			40,869	-	H26:29件
																	27			44,463	-	H27:69件
																	28					
累計	251,550	0	120,530	0																		
25	D	-	21	-	1	-	特定環境保全 公共下水道事 業	作田東・ 作田西・ 原・岡・雀 塚・大戸 浜・中島	町	町	直接	完了	120,000	24	~	27	23				H24.6 下水道事業全体計画等調査設計業務発注。	
																	24	37,500		14,568	-	H24.10 防災集団移転関連公共下水道調査設計業務発注。
																	25	52,500		27,397	-	H25d各防災集団移転団地排水設備整備工事発注。
																	26					
																	27				48,035	
																	28					
累計	90,000	0	41,965	48,035																		
26	◆D	-	22	-	2	1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地 区・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24	~	24	23				H24.7 基本策定業務発注。	
																	24	10,080		9,828	252	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	10,080	0	9,828	252																		
27	D	-	23	-	2	-	新地町作田東 地区防災集団 移転促進事業	作田東地 区	町	町	直接	継続	1,103,500	24	~	32	23				H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.1 上水道切替	
																	24	542,111		416,455	-	工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。
																	25	352,198		173,978	-	H25d造成工事その2~3発注。
																	26	71,251		120,824	-	H26造成工事その5~6発注。
																	27			27,829	-	H27交通安全対策工事発注。
																	28					
累計	965,560	0	739,086	0																		
28	D	-	23	-	3	-	新地町作田西 地区防災集団 移転促進事業	作田西地 区	町	町	直接	継続	1,535,996	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。	
																	24	839,934		571,952	-	
																	25	352,825		356,479	-	H25d造成工事発注。
																	26	151,235		69,739	-	H26造成工事発注。
																	27			40,820	-	H27環境整備工事発注。
																	28					
累計	1,343,994	0	1,038,990	0																		
29	D	-	23	-	4	-	新地町岡地区 防災集団移転 促進事業	岡地区	町	町	直接	継続	1,761,047	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.3 移転促進区域整地工事発注。	
																	24	977,630		715,005	-	
																	25	469,903		188,813	-	H25d造成工事発注。
																	26	93,381		53,389	-	H26造成工事発注。
																	27			39,185	-	H27コミュニティ施設建設工事発注。
																	28					
累計	1,540,914	0	996,392	0																		

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	D	-	23	-	5	-	新地町雀塚地区 防災集団移 転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	2,456,624	24	~	32	23					H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区 域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注
																	24	1,373,612	797,868	-		
																	25	504,521	378,000	-	H25d造成工事発注。	
																	26	271,411	153,970	-	H26造成工事発注。	
																	27		127,314	-	H27コミュニティ施設建設工事発注。	
																	28			-		
累計	2,149,544	0	1,457,152	0																		
31	D	-	23	-	6	-	新地町大戸浜 地区防災集団 移転促進事業	大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,907,894	24	~	32	23					H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
																	24	1,045,358	770,359	-		
																	25	517,664	269,676	-	H25d造成工事発注。	
																	26	106,382	104,640	-	H26造成工事発注。	
																	27		69,921	-	H27コミュニティ施設建設工事発注。	
																	28			-		
累計	1,669,404	0	1,214,596	0																		
33	D	-	1	-	6	-	宮田踏込畑線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	大戸浜地区	町	町	直接	継続	122,600	24	~	27	23					H24.12 測量調査設計業務発注。
																	24	16,662	9,269	-		
																	25	25,575	3,163	-	H25d一部用地取得。	
																	26	52,777	42,221	-	H26.12改良工事発注。	
																	27		35,586	-	H27道路改良(2工区)工事発注。	
																	28			-		
累計	95,014	0	90,239	0																		
34	D	-	1	-	7	-	雁小屋北側接 続道路整備事 業(市街地相 互の接続道 路)	雀塚(雁 小屋)地区 北側	町	町	直接	継続	132,850	24	~	28	23					H24.12 測量調査設計業務発注。H24.12 橋梁予備設計業務発注。
																	24	16,275	8,259	-		
																	25	24,800	8,221	-	H25d一部用地取得。	
																	26	22,087	7,525	-	H26.11改良工事発注。	
																	27	39,796	4,230	-		
																	28			-		
累計	102,958	0	28,235	0																		
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 整備事業	岡地区	町	町	直接	完了	323,510	24	~	26	23					H24.12 造成工事発注。
																	24	53,821	42,677	-		
																	25	229,250	21,638	-	H25d造成工事発注。	
																	26		208,367	10,389	H26.6建築工事発注。	
																	27			-		
																	28			-		
累計	283,071	0	272,682	10,389																		
36	D	-	4	-	6	-	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅整備事業	大戸浜地区	町	町	直接	完了	337,500	24	~	26	23					H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。
																	24	107,643	17,722	-		
																	25	187,669	23,054	-	H25d造成工事発注。	
																	26		164,967	89,569	H26.6建築工事発注。	
																	27			-		
																	28			-		
累計	295,312	0	205,743	89,569																		

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28								累計									
37	◆	D	-	4	-	5	-	1	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事業	岡地区	町	町	直接	完了	4,500	24	~	26	23				
																			24	3,600		0	-
																			25			0	-
																			26			3,064	536
																			27				
																			28				
累計	3,600	0	3,064	536	H26駐車場整備完了。																		
38	◆	D	-	4	-	6	-	1	新地町大戸浜 地区災害公営 住宅駐車場整 備事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	9,000	24	~	26	23				
																			24	7,200		0	-
																			25			0	-
																			26			3,961	3,239
																			27				
																			28				
累計	7,200	0	3,961	3,239	H26駐車場整備完了。																		
39		D	-	9	-	1	-		新地町小規模 住宅地区改良 事業	原添地区	町	町	直接	継続	369,134	24	~	27	23				H24.7 基礎調査業務発注。
																			24	107,104		3,858	-
																			25	122,180		72,324	-
																			26	47,565		58,933	-
																			27			65,830	-
																			28				-
累計	276,849	0	200,945	0	H25.4基礎調査業務その2発注。H25.7不動産鑑定業務発注。 H27.3不良住宅解体工事発注。H26用地取得。H26移転補償。 H27.7小規模住宅地区改良事業緑地整備工事発注。																		
40		D	-	20	-	1	-		新地町都市防 災総合推進事 業	中島地 区、埴浜 地区釣師 地区、大 戸浜地区 等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23				H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。
																			24	22,500		21,254	1,246
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
累計	22,500	0	21,254	1,246	H25.1 業務委託発注。																		
41		D	-	23	-	7	-		新地町富倉地 区防災集団移 転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	239,768	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																			24	174,254		81,332	-
																			25	4,283		32,822	-
																			26	31,259		35,337	-
																			27			1,742	-
																			28				-
累計	209,796	0	151,233	0	H25.4上水道工事発注。H25.9造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27移転促進区域整備																		
42		D	-	23	-	8	-		新地町雁小屋 西地区防災集 団移転促進事 業	雁小屋西 地区	町	町	直接	継続	190,435	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。
																			24	136,165		104,195	-
																			25	3,671		8,720	-
																			26	26,793		9,694	-
																			27			1,479	-
																			28				-
累計	166,629	0	124,088	0	H25.6上水道工事発注。H25.9造成工事発注。 H26造成工事発注。 H27移転促進区域整備																		

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1								-	1							24	～
44	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		継続	4,651,581	24	～	32	23						
																	24	1,551,245		211,614	-		
																	25	817,440		738,295	-		
																	26			251,992			
																	27	1,239,776		391,456			
																	28	112,800					
累計	3,721,261	0	1,593,357	0																			
49	D	-	5	-	1	-	-	新地町災害公営住宅家賃低廉化事業	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	継続	373,851	25	～	32	23					
																		24					
																		25	6,331		0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																		26	32,558		19,324		
																		27	29,606		46,781		
																		28	49,172				
累計	117,667	0	66,105	0																			
50	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災特別家賃低減事業	愛宕東、原、作田、雀塚、大戸浜地区	町	町	直接	継続	80,177	25	～	32	23					
																		24					
																		25	1,356		0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																		26	8,558		4,503		
																		27	3,342		8,695		
																		28	8,754				
累計	22,010	0	13,198	0																			
51	D	-	17	-	2	-	-	新地町中島地区緊急防災空地整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	97,200	24	～	25	23					
																		24	36,450		0		
																		25	36,450		72,714	186	H25d用地取得。
																		26					
																		27					
																		28					
累計	72,900	0	72,714	186																			
52	D	-	22	-	1	-	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※施設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	～	30	23				25年3月、詳細設計実施	
																		24	292,500		51,707	-	
																		25	472,500		182,350	-	26年3月 造成工実施
																		26	525,000		1,201,580		27年3月 造成工実施
																		27	1,970,250		1,021,650		27年10月 盛土工施工
																		28					
累計	3,260,250	0	2,457,287	0																			
53	D	-	22	-	2	-	-	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※施設費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	継続	1,831,000	24	～	30	23				H25.3 測量調査設計業務発注。	
																		24	255,000		46,060	-	
																		25	262,500		258,534	-	H26.2整備工事発注。
																		26	300,000		337,070		H26.6整備工事(その2)発注。H26.8管理棟設計業務発注。
																		27	555,750		52,480		H26.6整備工事(その3)(その4)発注。
																		28					
累計	1,373,250	0	694,144	0																			

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被災市街地復興土地地区画整理事業	中島地区	町	町	直接	継続	5,461,000	24	~	29	23							
																	24							
																	25	874,500		90,790	-	H26.2整備工事発注。		
																	26	1,433,250		1,645,548		H26.6造成工事(その2発注)H26一部移転補償。		
																	27	1,308,000		1,305,418		H27.9整備工事(その3)道路及び施設整備工事発注。		
																	28	480,000						
累計	4,095,750	0	3,041,756	0																				
58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業(埴浜地区防災緑地)※用地費	埴浜地区	県	県	直接	継続	1,260,000	24	~	28	23							
																	24							
																	25	720,000		250,166	-	25年6月 用地交渉実施		
																	26	120,000		13,829		27年3月 用地交渉実施		
																	27			10,667		27年10月 補償工事施工		
																	28							
累計	840,000	0	274,662	0																				
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業(釣師地区防災緑地)※用地費	釣師地区、大戸浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	~	28	23							
																	24							
																	25	106,666		86,920	-	H25d用地取得。		
																	26			4,376		H26用地取得		
																	27			0				
																	28							
累計	106,666	0	91,296	0																				
60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効果促進事業(県分)	県				継続	214,717	25	~	32	23							
																	24							
																	25	171,773		51,068	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	26			22,400		26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	27					27年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
																	28							
累計	171,773	0	73,468	0																				
61	D	-	4	-	7	-	新地駅前地区災害公営住宅整備事業	中島地区	町	町	直接	継続	694,000	25	~	28	23							
																	24							
																	25	161,000		0	-	他工事の遅れにより繰越		
																	26	446,250		0		他工事の遅れにより繰越		
																	27			95,034				
																	28							
累計	607,250	0	95,034	0																				
62	◆	D	-	17	-	3	常磐線特定環境影響評価(事後調査)	中島地区他	町	町	直接	完了	36,020	25	~	27	23							
																	24							
																	25	27,440		20,580	-	H25.7 常磐線特定環境影響評価委託発注		
																	26			4,274		常磐線特定環境影響評価委託		
																	27	1,376		2,419	1,543	常磐線特定環境影響評価委託		
																	28							
累計	28,816	0	27,273	1,543																				

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	40,000	0	0	0								
			24	687,700	0	226,742	0								
			25	2,605,073	0	627,507	0								
			26	2,251,400	0	4,020,096	42,080								
			27	6,597,370	0	1,847,260	0								
			28	0	0	0	0								
	16,993,617	都道府県交付分 計	12,181,543	0	6,721,605	42,080									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	148,219	0	126,769	69								
			24	8,877,750	0	4,138,796	30,766								
			25	7,297,831	0	4,053,759	60,970								
			26	5,281,154	0	6,092,474	225,275								
			27	4,033,046	0	3,764,492	49,578								
			28	699,476	0	0	0								
	34,040,692	市町村交付分 計	26,337,476	0	18,176,290	366,658									
	51,034,309	合計	38,519,019	0	24,897,895	408,738									

(様式2E)

新地町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
									24	～							32		
43	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽集 中導入事業	作田東地 区、作田 西地区、 雁小屋西 地区等	町	町	直接	継続	51,750	24	～	32	23					5人槽 3件、7人槽 5件		
												24	6,210		2,299	-			
												25	6,210		6,187	-	5人槽 2件、7人槽 17件、10人槽 1件		
												26	17,698		12,901	-	5人槽 14件、7人槽 29件、10人槽 1件		
												27			3,295	-	5人槽 9件、7人槽 5件		
												28							
												累計	30,118	0	24,682	0			
(注)																			
												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
														24	0	0	0	0	
														25	0	0	0	0	
														26	0	0	0	0	
														27	0	0	0	0	
														28	0	0	0	0	
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
														24	6,210	0	2,299	0	
														25	6,210	0	6,187	0	
														26	17,698	0	12,901	0	
														27	0	0	3,295	0	
														28	0	0	0	0	
												51,750	市町村交付分 計		30,118	0	24,682	0	
												51,750	合計		30,118	0	24,682	0	